Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan
(gemäß § 6 und § 11a GefStoffV sowie TRGS 519 Anhang 1.4)

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)

Der Anhang dient der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und des Arbeitsplans für Tätigkeiten mit asbesthaltigen Materialien. Weitere Gefährdungen, z. B. durch Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln, sind ergänzend zu betrachten.

zur unternehmensbezogenen Anzeige vom (Datum): .....

zur objektbezogenen Anzeige vom (Datum): .....

1. Arbeitsverfahren

☐ emissionsarmes Verfahren
- ☐ gemäß DGUV Information 201-012 .....
- ☐ behördlich anerkanntes Verfahren .....

☐ sonstiges Arbeitsverfahren mit Beschreibung u. a. Arbeitsablauf, Arbeitsschritte, eingesetzte Maschinen und Geräte – *ein separater Arbeitsplan kann beigefügt werden.*

2. Bewertung des Asbestfaserfreisetzungspotentials

☐ Tätigkeiten im Bereich niedrigen Risikos
☐ Tätigkeiten im Bereich mittleren Risikos
☐ Tätigkeiten im Bereich hohen Risikos

Grundlage der Ermittlung des Risikobereiches:

☐ anerkanntes emissionsarmes Verfahren
☐ gemäß TRGS 519 Anlage 9 „Exposition-Risiko-Matrix“ Nr. .....
☐ Expositionsmessungen gemäß TRGS 519 Anlage 6.1
☐ andere Bewertungsgrundlage: .....

3. Schutzmaßnahmen

3.1 Technische und bauliche Schutzmaßnahmen

☐ Ausführung der Arbeiten gemäß anerkanntem emissionsarmem Verfahren – technische und bauliche Maßnahmen entsprechend Verfahrensbeschreibung
Hinweis: in diesem Fall sind weitere Angaben zu technischen und baulichen Maßnahmen nicht erforderlich.

Sicherheitstechnische Maßnahmen

- ☐ Anfeuchten des Materials
- ☐ Spritzgerät zum Aufbringen faserbindender Mittel
- ☐ staubarme Bearbeitungssysteme (z.B. abgesaugte Putzfräse)
- ☐ Industriestaubsauger/Entstauber nach Anlage 7.1 TRGS 519
- ☐ Luftreiniger nach Anlage 7.2 TRGS 519
- ☐ Raumlufttechnische Anlage mit Abluftfilterung
  - ☐ geregelte Luftführung / Luftwechsel
  - ☐ kontrollierte Unterdruckhaltung
- ☐ sonstige Maßnahmen: .....

Angaben zu Durchsturz- und Absturzsicherungen (z.B. bei Dacharbeiten, Arbeiten in der Höhe)

Abschottung und Schleusen

- ☐ Abgrenzung des Arbeitsbereiches (z. B. bei Arbeiten im Freien)
- ☐ staubdichte Abschottung des Arbeitsbereiches
- ☐ Personenschleuse Anzahl der Kammern 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
- ☐ Materialschleuse Anzahl der Kammern 1 ☐ 2 ☐
- ☐ sonstige Angaben: .....

Hygieneeinrichtung

- ☐ Waschgelegenheit vor Ort
- ☐ Dusche (ggf. integriert in Mehrkammerschleuse)
- ☐ Bereich zur getrennten Aufbewahrung von Straßen- und Arbeitskleidung
- ☐ Sozial- und Sanitärbereich für Pausen und Umkleiden
- ☐ Einrichtung zur Reinigung von Schutz-, Arbeits- und Unterbekleidung
- ☐ sonstige Angaben: .....

3.2 Organisatorische Schutzmaßnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge

- ☐ Angebotsvorsorge wurde angeboten (Atemschutzgeräte der Gruppe 1)
- ☐ Pflichtvorsorge wurde veranlasst (Asbest, Atemschutzgeräte der Gruppe 2 und 3)

Behördliche Zulassung/Genehmigung

- ☐ nicht erforderlich
- ☐ Genehmigung liegt vor (Abbrucharbeiten im Bereich niedrigen und mittleren Risikos)
  Hinweis: Eine Genehmigung für Abbrucharbeiten im Bereich niedrigen und mittleren Risikos ist ab dem 20.12.2026 nachzuweisen.
- ☐ Zulassung liegt vor (Tätigkeiten im Bereich hohen Risikos)

Betriebsanweisung / Unterweisung

☐ Betriebsanweisung
☐ Unterweisung der Beschäftigten
  ☐ erfolgt im Rahmen der jährlichen Unterweisung
  ☐ erfolgt vor Ort / baustellenbezogen

Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen

3.3 Persönliche Schutzmaßnahmen

Atemschutz

☐ partikelfiltrierende Halbmaske (Einwegmasken; für kurzzeitige Tätigkeiten von maximal 2 Std./Schicht)
  ☐ FFP2 (niedriges / mittleres Risiko)
  ☐ FFP3 (hohes Risiko)
☐ Halbmaske mit ☐ P2-Filter ☐ P3-Filter ☐ mit Gebläseunterstützung
☐ Vollmaske mit ☐ P2-Filter ☐ P3-Filter ☐ mit Gebläseunterstützung
☐ sonstiger Atemschutz (z. B. umgebungsluftunabhängig): .....

Schutzkleidung

Chemikalienschutzanzug Kategorie III
☐ Einwegschutzanzug Typ 5/6
☐ Mehrwegschutzanzug Typ .....

weitere persönliche Schutzausrüstung:

4. Abfallbehandlung/Abfallbereitstellung an der Arbeitsstätte

☐ staubdicht verpackt
☐ mit Faserbindemittel behandelt und staubdicht verpackt
☐ Verfestigung (z. B. bei Spritzasbest, Fräsgut)
☐ sonstige Behandlung: .....

5. Freigabe des Arbeitsbereiches nach Abschluss der Arbeiten

☐ nach abschließender Reinigung und visueller Kontrolle
☐ nach abschließender Reinigung, visueller Kontrolle und mehrfachem Raumluftwechsel
☐ nach Freimessung

(Ort, Datum) (verantwortliche sachkundige Person)